



Утверждаю:  
Зам. начальника Управления  
жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации Норильска  
*Сидорова* О.А. Сарычева

ОТЧЕТ № 4  
о фактическом исполнении капитального ремонта многоквартирных домов муниципального жилищного фонда  
по Управляющей организации ООО "Жилищный трест"  
за декабрь 2013 года

№ п.п.	Наименование объекта	Общая площадь (кв.м.)	Виды работ капитального ремонта	Едн. измер.	Объем ремонта				Стоимость капитального ремонта,(тыс.руб)			
					За отчетный месяц		С начала года		За отчетный месяц		С начала года	
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План на год	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>Ремонт фасадов</b>											
1	Ленинский.3	5 811	ремонт и окраска фасадов	кв.м.			2 265	2 265			7 266,4	7 255,47544
2	Ленинский.5	7 561	ремонт и окраска фасадов	кв.м.			3 096	3 096			9 646,4	9 645,37664
3	50 лет Октября.1-Ленинский.1	7 647	ремонт и окраска фасадов	кв.м.	122	122	1 218	1 218	414,4	414,35818	4 486,3	4 486,23610
	Итого по фасадам			кв.м.	122,00	122,00	6 579,00	6 579,00	414,4	414,35818	21 399,1	21 387,08818
<b>2</b>	<b>Ремонт квартир</b>											
1	Бегичева,39а-504		ремонт квартир	шт.			1	1			202,6	202,58594
2	Набережная,33-120		ремонт квартир	шт.	1	1	1	1	334,8	334,76718	334,8	334,76718
	Ленинский,11-69		ремонт квартир	шт.	1	1	1	1	3 435,2	1 061,69320	3 435,2	1 061,69320
	Итого по квартирам			шт.	2,00	2,00	3,00	3,00	3 770,0	1 396,46038	3 972,6	1 599,04632
	<b>ИТОГО:</b>								<b>4 184,4</b>	<b>1 810,81856</b>	<b>25 371,7</b>	<b>22 986,13450</b>

Генеральный директор  
ООО "Жилищный трест"



*Г.Г. Смирнова*  
Г.Г. Смирнова

И.о.начальника технического отдела  
ООО "Жилищный трест"

*Ж.А. Козлитина*  
Ж.А.Козлитина

Начальник технического отдела УЖКХ  
Администрации города Норильска

*И.С. Строчкова*  
И.С.Строчкова